الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة الموارد المائية
الديوان الوطني للتطهير

Ministère des Ressources en Eau
Office National de l'Assainissement

O N A

Direction Général

N° : 2524 ONA/DG/NB/DEP/2018

إعذار رقم 1

مشروع انجاز المجمعات الناقلة لمياه الصرف الصحي من مدينة سيدي عيش الى محطة تطهير المياه (بولاية بجاية).....

صفقة مبرمة مع مجمع مؤسسات أغل أو سي أو / سارل إيدرو بلوس

العنوان: أنجا المعاتقة - (تيزي وزو).

□ بمقتضى الاحكام المعمول بها والمنظمة للصفقات العمومية:

* بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في الثاني من ذي الحجة 1436 الموافق لـ 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام:
* بناءا على العملية NF 5.342.3.262.068.09 المعنونة كالتالي: انجاز محطة تطهير المياه المستعملة لمدينة سيدي عيش (ولاية بجاية) :
* بناءا على الصفقة رقم 2017/06 المصادق عليها بتاريخ 2017/03/29 المتمثلة في مشروع انجاز المجمعات الناقلة لمياه الصرف الصحي من مدينة سيدي عيش الى محطة التطهير (بولاية بجاية) :
* بناء على امر الشروع بالمهام الذي تم تبليغه الى مجمع المؤسسات بتاريخ 2017/04/20:
* بناءا على اجل انجاز الاشغال المتعاقد عليه والمحدد بعشرين (20) شهرا، والذي تم تخصيصه لإنجاز المشروع :
* نظرا لعجز مجمع المؤسسات في تسيير المشروع :
* نظرا لضعف وتيرة تقدم الاشغال والمقدرة بثلاثين بالمائة (30٪) :

نظرا لعدم احترام مجمع المؤسسات لالتزاماته التعاقدية بتجنيد الموارد البشرية والمادية اللازمة للسير الحسن للمشروع :

* نظرا لعدم تقديم جدول زمني محدث لتنفيذ الاشغال :
* نظرا لحجم الاشغال غير المنجزة المقدرة بسبعين بالمائة (70٪) لاسيما على مستوى محطتي الرفع والتي لم يتم بعد الانطلاق في اشغال الهندسة المدنية فيها رغم رفع جميع العراقيل :

ـ طبقا للأنظمة السارية المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية فان:

الديوان الوطني للتطهير بصفته صاحب المنشأة المفوض المتصرف باسم ولحساب وزارة الموارد المائية ويقوم بإعذار مجمع المؤسسات أغل أو سي أو /سارل إيدرو بلوس والكائن مقره: انجا المعاتقة - (تيزي وزو) للقيام بما يلي:

* تقديم مخطط عمل تقويمي :
* تزويد ورشة المشروع بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة :
* تزويد وتموين الورشة بمواد البناء :
* تسريع وتيرة الاشغال التي تعرف بطئا جسيم :
* الشروع في اشغال الهندسة المدنية على مستوى محطتي (02) الرفع.

-تمنح مدة ثمانية أيام (08) لمجمع المؤسسات، ابتداء من اول صدور لهذا الاعذار في الصحافة الوطنية لتنفيذ تعليمات الديوان، وفي حالة التقاعس عن ذلك وتجاوز هذا الاجل يباشر صاحب المشروع المفوض باتخاذ الإجراءات الردعية المتاحة له طبقا للنصوص القانونية السارية المفعول.

Siège Social : Carrefour Sidi –Arcine, route de Baraki, BP 86, Kouba, Alger.
Tél :+(213) 21 76 20 34/35/36. Fax : +(213) 21 76 20 40.
www.ona-dz.org

السلام 21 أكتوبر 2018

ANEP 831544